

PHỤ LỤC

**KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP
THÁNG 01 NĂM 2025**

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
1	Nhánh trung áp BV Phụ Sản	Tháp Đà	- Tháp 08 bộ đà tại 07 vị trí trụ. - Thay 03 bộ đà tại 03 vị trí trụ. - Lắp gia cố 04 bộ sứ tại 02 vị trí trụ. - Tháo dỡ, đấu nối lại nhánh rẽ đường dây và TBA: 02 bộ. - Chuyển vật tư thu hồi về ĐL.	04/01/2025	08h00	04/01/2025	16h00	Cắt LBFCO đầu nhánh	
2	Thi công nhánh trung áp Lò Nhôm – 475CT:	Tháp Đà	- Tháp 08 bộ đà tại 07 vị trí trụ. - Tháo dỡ, đấu nối lại nhánh rẽ đường dây và TBA: 07 bộ. - Chuyển vật tư thu hồi về ĐL.	04/01/2025	08h00	04/01/2025	16h00	Cắt LBFCO đầu nhánh	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
3	<p>Thi công nhánh trung áp đường Võ Trường Toản – 475CT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay 02 trụ BTLT 14m cho 02 vị trí trụ. - Tháo 05 bộ đà tại 05 vị trí trụ. - Thay 12 bộ đà tại 04 vị trí trụ. - Tháo dỡ, đấu nối lại nhánh rẽ đường dây và TBA: 03 bộ. - Chuyển vật tư thu hồi về ĐL. 	Thi công nhánh trung áp đường Võ Trường Toản – 475CT:	<ul style="list-style-type: none"> hay 02 trụ BTLT 14m cho 02 vị trí trụ. - Tháo 05 bộ đà tại 05 vị trí trụ. - Thay 12 bộ đà tại 04 vị trí trụ. - Tháo dỡ, đấu nối lại nhánh rẽ đường dây và TBA: 03 bộ. - Chuyển vật tư thu hồi về ĐL. 	05/01/2025	08h00	05/01/2025	16h00	Cắt LBFCO đầu nhánh	
4	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA T351 (2x37,5 + 1x50)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	06/01/2025	08h00	06/01/2025	09h30	Cắt FCO TBA	
5	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Cầu Cái Răng Bé 3x50kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	06/01/2025	10h00	06/01/2025	11h30	Cắt FCO TBA	
6	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Thạnh Mỹ (3x50)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	06/01/2025	13h00	06/01/2025	14h30	Cắt FCO TBA	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
7	Lắp tiếp đất trạm Thanh Mỹ 3x50kVA trụ 32-479CT/472CT Lắp tiếp đất trạm Yên Hạ 3x50kVA A trụ 33-479CT/472CT Lắp tiếp đất trạm Cầu Cái Răng Bé (3x50kVA) trụ 31-479CT/472CT	mất tiếp đất	CSC	07/01/2025	08h00	07/01/2025	16h00	Không cắt điện	
8	Thay 01 DS3P – 22kV tại trạm cabin Công ty 8 (1x1000kVA) vị trí 64A/12/CN1-473HP bằng LFBCO: 03 cái.	Bị rỉ sét ngàm tiếp xúc, sứ cách điện DS có dấu hiệu bị nám	SCL	10/01/2025	08h00	10/01/2025	11h00	Cắt 3 LBFCO trụ 29/17 (số trụ mới)	
9	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hậu Thạnh Mỹ 1 (3x50)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	13/01/2025	08h00	13/01/2025	09h30	Cắt FCO TBA	
10	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hậu Thạnh Mỹ 1A (3x50)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	13/01/2025	10h00	13/01/2025	11h30	Cắt FCO TBA	
11	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Hậu Thạnh Mỹ 2 (1x400)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	13/01/2025	13h00	13/01/2025	14h30	Cắt FCO TBA	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
12	Bọc lều 9 vị trí: trụ 32-479CT/472CT, trụ 81-479CT/472CT, trụ 149/6-473HP(VH480HP), trụ 181/12/8-473HP(VH480HP), trụ 181/21-473HP(VH480HP), trụ 181/37-473HP(VH480HP), trụ 181/38-473HP(VH480HP), trụ 58/26-472CT, trụ 49/1-472CT	Hở lều	CSC	14/01/2025	08h00	14/01/2025	14h30	Phối hợp cắt tuyến hoặc hotline	
13	Lắp tiếp đất nhánh Võ Tánh: 3 vị trí trụ 58/5, 58/13, 58/28, mất tiếp đất. Lắp tiếp đất nhánh Hàng Gòn: 7 vị trí trụ 69/4, 69/13, 69/14, 69/20, 69/26, 69/34, 69/40	Mất tiếp đất	CSC	16/01/2025	08h00	16/01/2025	16h00	Không cắt điện	
14	Thay 01 DS3P – 22kV tại trạm cabin KDC Nam Long T1 (1x400kVA) vị trí 58/1/CN1-473HP bằng LFBCO: 03 cái.	Bị rỉ sét ngàm tiếp xúc, sứ cách điện DS có dấu hiệu bị nám	SCL	17/01/2025	08h00	17/01/2025	11h00	Cắt REC trụ 58/1	
15	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Yên Hạ (3x50)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	20/01/2025	08h00	20/01/2025	09h30	Cắt FCO TBA	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
16	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Cabin Cái Răng (1x400)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	20/01/2025	10h00	20/01/2025	11h30	Cắt FCO TBA	
17	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ TBA Áp Mỹ 3B (3x37,5)kVA	Đến hạn TNDK TT33	TNDK	20/01/2025	13h00	20/01/2025	14h30	Cắt FCO TBA	
18	- Dự kiến thay 24 vị trí trụ BTV 8,5m vận hành lâu năm bị răn nứt gốc Trạm Thạnh Mỹ (3x50kVA) vị trí 32-472CT (VH480HP) như sau: + Thay trụ hiện hữu bằng trụ BTLT 8,5m gồm (24 vị trí): trụ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48.	Đảm bảo lưới điện vận hành an toàn	SCL	22/01/2025	08h00	22/01/2025	17h00	Cắt CB Trạm	
19	Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Rạch Ba Xoài.	Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ	- Di dời, bảo dưỡng TBA Rạch Sung 5 2x37,5kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TN TBA: Rạch Sung 6. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh.	03/01/2025	08h00	03/01/2025	16h00	Cắt 1 FCO trụ 232/22-482CT (VH471HP)	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
20	LBS Cầu Ba Láng 85/30-479CT (VH471HP). Lưới điện trung áp 03 pha nhánh Dọc QL61C.	TNBD định kỳ	- Bảo dưỡng LBS Cầu Ba Láng. - Bảo dưỡng TBA: Bà Hiệp 3, Bà Hiệp 4, Rạch Sung 8, Bà Hiệp 1 TC, Bà Hiệp 2, Bà Hiệp 2 TC. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh.	09/01/2025	08h00	09/01/2025	16h00	Cắt LBS Ba Láng, cắt 03 DS trụ 85/27-479CT (VH471HP)	
21	Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Rạch Nóp Rạch Nhum.	Nâng cấp TBA (ĐTXD), TNBD định kỳ	- Nâng cấp TBA: Rạch Nóp 1 từ 1x50kVA lên 2x37,5kVA, Rạch Nóp 4 từ 2x37,5kVA lên 2x50kVA (ĐTXD). - Bảo dưỡng TBA: Rạch Nóp 2, Rạch Nóp 2 TC, Rạch Nóp 3, Rạch Nóp 5, Rạch Nhum, Rạch Nhum TC. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh.	15/01/2025	08h00	15/01/2025	16h00	Cắt 1 LBFCO trụ 398-477CT (VH474PĐ)	
22	Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Trường Trung.	TNBD định kỳ	- Bảo dưỡng TBA: Ông Nghĩa, Ông Nghĩa TC, Ông Tạc, Ông Tạc TC, Cây Dầu, Cây Dầu TC, HTX TT 6. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh.	19/01/2025	08h00	19/01/2025	16h00	Cắt FCO trạm	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
23	Lưới điện trung áp 01 pha nhánh Trường Khương.	TNBD định kỳ	- Bảo dưỡng TBA: Nguyễn Hùng Tâm 4, T17, T17 TC, Cây Cắm, T19, T18, T18A, Kinh Năm Tụ, Cầu Thanh Niên, Rạch Nốp, Rạch Nốp TC. - Phát quang HLATLĐ thuộc nhánh.	23/01/2025	08h00	23/01/2025	16h00	Cắt FCO trạm	
24	Nhánh hẻm 7	SCL	- Thay dây 3xAC50mm ² -24kV từ 78-472LH đến trụ 78/10-472LH bằng dây cùng kích thước (3xACXH50mm ² -24kV), dài 0,580 km. - Lắp giáp buộc đầu sứ đơn: 24 cái. - Giáp núm dây AV 24kV - 50mm ² : 18 bộ. - Thu hồi dây 3xAC50mm ² -24kV từ 78-472LH đến trụ 78/10-472LH dài 0,580 km. - Thu hồi khóa néo dây 50-70: 18 bộ. - Tháo, đấu nối lại nhánh rẽ trung áp. D15	05/01/2025	08h00	05/01/2025	16h00	Cắt nhánh hẻm 7 trụ 78- 472LH	
25	TBA Cảnh Sát 113	Tối hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	02/01/2025	08h00	02/01/2025	09h00	Cắt 3 FCO TBA TBA Cảnh Sát 113	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
26	TBA Tiểu Đoàn 9	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	02/01/2025	09h30	02/01/2025	11h00	Cắt 3 FCO TBA Tiểu Đoàn 9	
27	TBA Trường Đảng B	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	02/01/2025	13h00	02/01/2025	14h30	Cắt 1 FCO TBA Trường Đảng B	
28	TBA Bà Chiểu	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	02/01/2025	15h00	02/01/2025	16h00	Cắt 1 FCO TBA Bà Chiểu	
29	TBA Trại Mai A	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	08/01/2025	08h00	08/01/2025	09h30	Cắt 3 FCO TBA Trại Mai A	
30	TBA Nhà thờ Bò Ót B	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	08/01/2025	09h30	08/01/2025	11h00	Cắt 1 FCO TBA Nhà thờ Bò Ót B	
31	TBA Nhà thờ Bò Ót C	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	08/01/2025	13h00	08/01/2025	14h30	Cắt 1 FCO TBA Nhà thờ Bò Ót C	
32	TBA Chợ Bằng Lãng	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	08/01/2025	15h00	08/01/2025	16h00	Cắt 1 FCO TBA Chợ Bằng Lãng	
33	Tuyến 473TT/472TT	SCL năm 2025	Dựng mới trụ BTLT ghép + đỡ móng tại 04 vị trí: 51, 53, 55, 56-473TT/472TT	08/01/2025	08h00	08/01/2025	16h00	Cắt 06 DS trụ 21-473TT/472TT và cắt 06 DS trụ 61A-473TT/472TT.	
34	TBA Trường Đảng	SCL năm 2025	Dựng trụ BTLT 8,5m đơn + đỡ móng 15 vị trí: 5d/8, 5d/9, 5d/10, 5d/12, 5d/17, 5d/19, 5d/20, 5d/21, 5/7d; 5d/11, 5d/13, 5d/14, 5d/15, 5d/16, 5d/18.	10/01/2025	08h00	10/01/2025	16h00	Cắt MCCB TBA Trường Đảng tại trụ 05-478TT.	
35	TBA Trại Mai B	SCL năm 2025	Dựng trụ BTLT 8,5m đơn + đỡ móng 09 vị trí: 3d, 5d, 8d, 9d, 10d, 10dA, 11d, 16d, 17d.	11/01/2025	08h00	11/01/2025	16h00	Cắt FCO TBA Trại Mai B tại trụ 19-478TT.	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
36	TBA Tô Minh Hối B	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	15/01/2025	08h00	15/01/2025	09h00	Cắt 1 FCO TBA Tô Minh Hối B	
37	TBA Tô Minh Hối	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	15/01/2025	09h30	15/01/2025	11h00	Cắt 1 FCO TBA Tô Minh Hối	
38	TBA Công An B4	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	15/01/2025	13h00	15/01/2025	14h30	Cắt 3 FCO TBA Công An B4	
39	TBA Điện lực Thốt NốtỐT	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	15/01/2025	15h00	15/01/2025	16h00	Cắt 3 FCO TBA Điện lực Thốt NốtỐT	
40	TBA Trường Đảng	SCL năm 2025	Dựng trụ BTLT 8,5m đơn + đồ móng 06 vị trí: 12d, 14d, 15d, 19d, 5d/22, 5d/25, 13d, 16d, 17d, 18d, 20d, 5d/23, 5d/24, 5d/26, 5d/27.	20/01/2025	08h00	20/01/2025	16h00	Cắt MCCB TBA Trường Đảng tại trụ 05-478TT.	
41	TBA Huyện Ủy	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	22/01/2025	08h00	22/01/2025	09h00	Cắt 3 FCO TBA Huyện Ủy	
42	TBA Miếu Bà B	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	22/01/2025	09h30	22/01/2025	11h00	Cắt 3 FCO TBA Miếu Bà B	
43	TBA Đông Đa	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	22/01/2025	13h00	22/01/2025	14h30	Cắt 3 FCO TBA Đông Đa	
44	TBA Huyện Đội	Tới hạn kiểm định định kỳ	Kiểm định định kỳ theo TT33	22/01/2025	15h00	22/01/2025	16h00	Cắt 3 FCO TBA Huyện Đội	
45	TBA Tân Thạnh 2	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	15/01/2025	08h00	15/01/2025	10h00	Cắt 01 FCO trạm	
46	TBA Trà Vơ lớn 4	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	15/01/2025	10h20	15/01/2025	12h00	Cắt 01 FCO trạm	
47	TBA Tinh Lộ 1A	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	15/01/2025	13h00	15/01/2025	14h30	Cắt 03 FCO trạm	
48	TBA Thới Thạnh 1	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	15/01/2025	14h40	15/01/2025	16h00	Cắt 01 FCO trạm	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
49	TBA Thới Bình A1	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	17/01/2025	08h00	17/01/2025	10h00	Cắt 01 FCO trạm	
50	TBA Rạch Điền trái	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	17/01/2025	10h20	17/01/2025	12h00	Cắt 01 FCO trạm	
51	TBA Rạch Điền	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	17/01/2025	13h00	17/01/2025	14h30	Cắt 01 FCO trạm	
52	TBA Rạch điền 1	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	17/01/2025	14h40	17/01/2025	16h00	Cắt 01 FCO trạm	
53	TBA Rạch Xẻo Mai	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	22/01/2025	08h00	22/01/2025	10h00	Cắt 01 FCO trạm	
54	TBA Rạch Tra 3	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	22/01/2025	10h20	22/01/2025	12h00	Cắt 01 FCO trạm	
55	TBA Thới Thạnh 2A	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	22/01/2025	13h00	22/01/2025	14h30	Cắt 01 FCO trạm	
56	TBA Ông Chủ 2	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	22/01/2025	14h40	22/01/2025	16h00	Cắt 01 FCO trạm	
57	TBA Thới Thạnh 2	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	24/01/2025	08h00	24/01/2025	10h00	Cắt 01 FCO trạm	
58	TBA Tinh Lộ 2	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	24/01/2025	10h20	24/01/2025	12h00	Cắt 03 LBFCO trạm	
59	TBA Định Môn	Kiểm định định kỳ theo TT33	Kiểm định định kỳ TBA	24/01/2025	13h00	24/01/2025	14h30	Cắt 01 FCO trạm	
60	TBA Công ty TNHH MTV NN Cờ Đỏ (Xay xát Kinh 1)	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Xây Xát Kinh 1	02/01/2025	09h00	02/01/2025	10h30	Cắt 03FCO trụ 119/20/3 - 472VT	
61	TBA Kinh Số 4 NTCD	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Số 4 NTCD	02/01/2025	11h00	02/01/2025	12h30	Cắt 03FCO trụ 119/103 - 472VT	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
62	TBA Trạm bơm Kinh 7 Nông trường Cờ Đỏ	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Bơm Cờ Đỏ	02/01/2025	13h30	02/01/2025	14h30	Cắt 03FCO trụ 119/142 - 472VT	
63	TBA Kinh Số 7 NTCĐ	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Số 7 NTCĐ	09/01/2025	09h00	09/01/2025	10h30	Cắt 01FCO trụ 119/151 - 472VT	
64	TBA T17 Kinh 2A-1 Nóc Bằng	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 2A - 1 Nóc Bằng	09/01/2025	11h00	09/01/2025	12h30	Cắt 01 FCO trụ 235/33/11/1 - 472VT	
65	TBA Kinh 2A T7	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 2A - T7	09/01/2025	13h30	09/01/2025	14h30	Cắt 01 FCO trụ 235/33/12 - 472VT	
66	TBA Kinh 2B T8	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 2B T8	16/01/2025	09h00	16/01/2025	10h30	Cắt 01 FCO trụ 235/33/29 - 472VT	
67	TBA Kinh Hai Trăm	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Hai Trăm	16/01/2025	11h00	16/01/2025	12h30	Cắt 01 FCO trụ 235/82/4/12 - 472VT	
68	TBA Kinh Đầu Ngàn	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh Đầu Ngàn	16/01/2025	13h30	16/01/2025	14h30	Cắt 01 FCO trụ 235/82/13A - 472VT	
69	TBA Kinh 5D NTCĐ	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 5D NTCĐ	23/01/2025	09h00	23/01/2025	10h30	Cắt 01 FCO trụ 421/68/57/13 - 478VT	
70	TBA Kinh 6D NTCĐ	TNĐK	Thực hiện vệ sinh, bảo dưỡng thí nghiệm định kỳ Trạm Kinh 6D NTCĐ	23/01/2025	11h00	23/01/2025	12h30	Cắt 01 FCO trụ 421/68/40/15 - 478VT	

STT	Danh mục các thiết bị điện, đường dây thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa	Lý do đưa thiết bị, đường dây ra bảo dưỡng, sửa chữa	Nội dung công việc chính	Dự kiến thời gian bảo dưỡng, sửa chữa				Các yêu cầu khác có liên quan đến công tác bảo dưỡng, sửa chữa	Ghi chú
				Bắt đầu		Kết thúc			
				Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
71	San lưới từ MC cầu số 1 trụ 67-472TT đến phân đoạn số 6 trụ 201-472TT	Phát triển lưới điện phân phối giai đoạn 19	San lưới từ MC cầu số 1 trụ 67-472TT đến phân đoạn số 6 trụ 201-472TT	21/01/2025	07h30	21/01/2025	16h30	Cắt Recloser + 3DS Cầu Số 1. Cắt 3DS phân đoạn số 6 tại trụ 201. Đóng 3LTD phân đoạn số 10-2 tại trụ 307-472TT, đóng 3LBS tại trụ 306-472TT để cấp điện đến trụ 201-472TT.	
72	San lưới từ MC cầu số 1 trụ 67-472TT đến phân đoạn số 6 trụ 201-472TT	Phát triển lưới điện phân phối giai đoạn 19	San lưới từ MC cầu số 1 trụ 67-472TT đến phân đoạn số 6 trụ 201-472TT	27/01/2024	07h30	27/01/2024	16h30	Cắt Recloser + 3DS Cầu Số 1. Cắt 3DS phân đoạn số 6 tại trụ 201. Đóng 3LTD phân đoạn số 10-2 tại trụ 307-472TT, đóng 3LBS tại trụ 306-472TT để cấp điện đến trụ 201-472TT.	